



- 32番 10:33-10:41
- 31番 10:42-10:50
- 30番 10:52-11:00
- 29番 11:00-11:09
- 28番 11:10-11:23←2袋目
- 20番 11:25-11:34
- 23番 11:38-11:48←テストピース
- 19番 11:50-12:00
- 24番 12:01-12:10
- 18番 12:11-12:24←3袋目
- 25番 12:25-12:34
- 17番 12:37-12:45
- 15番 12:46-12:54
- 16番 12:55-13:03
- 26番 13:05-13:15←4袋目
- 14番 13:16-13:28←ポンプフィルター掃除
- 27番 13:29-13:38
- 12番 13:40-13:49
- 13番 13:50-14:04←5袋目
- 11番 14:05-14:14
- 10番 14:15-14:24
- 09番 14:25-14:35
- 08番 14:36-14:44
- 07番 14:47-14:56←6袋目
- 06番 14:58-15:07
- 04番 15:08-15:15
- 05番 15:17-15:26
- 03番 15:27-15:41←7袋目
- 02番 15:42-15:51
- 01番 15:52-16:01
- 21番 16:02-16:10
- 22番 16:12-16:22←ポンプフィルター掃除

改良仕様	
改良径	500mm
改良長	3.0m
本数	32本
総改良長	96.00m (暫定)
添加量	350kg/m ³
W / C	70%

杭番号32以外は全て
杭頭レベルGL-355

工 事 名 称	図 面 名 称	縮 尺	確 認 印	設 計 印	製 図 印	備 考	年 月 日	株式会社 田村 一級建築士事務所 石川県知事登録 第1778号 管理建築士 田村 優樹 (一級建築士 第133735号) 金沢市東山3丁目3番34号 TEL 252-2281 FAX 252-2363	図 面 番 号
長村邸新築工事	柱状改良伏図	1 / 50			田村	2018/08/29提出 2018/08/30修正図面提出 2018/09/01修正図面提出 引き込み柱基礎移動		杭 - 1	